

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

META: PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA

PREÇO BASE: SINAPI NÃO DESONERADO 12/2025 _ EMOP NÃO DESONERADO 12/2025

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
			1 ° MÊS	2 ° MÊS	3 ° MÊS	4 ° MÊS	5 ° MÊS	6 ° MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS - INSTALAÇÕES E CANTEIROS	18.639,07	18.639,07 100,00%	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	63.142,13	9.467,02 14,99%	18.015,48 28,53%	15.603,14 24,71%	9.771,77 15,48%	9.874,36 15,64%	410,36 0,65%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTES	30.801,07	18.480,64 60,00%	12.320,43 40,00%	-	-	-	-
4	ESTRUTURA DE PISTA DE ROLAMENTO	140.837,57	42.251,27 30,00%	70.418,79 50,00%	28.167,51 20,00%	-	-	-
5	ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS DE PISTA DE ROLAMENTO	121.332,86	24.266,57 20,00%	48.533,14 40,00%	48.533,14 40,00%	-	-	-
6	PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO	1.105.971,52	110.597,15 10,00%	276.492,88 25,00%	276.492,88 25,00%	221.194,30 20,00%	221.194,30 20,00%	-
7	PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.611,26	-	-	-	-	2.322,25 20,00%	9.289,01 80,00%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		1.492.335,48	223.701,73 14,99%	425.780,72 28,53%	368.796,68 24,71%	230.966,07 15,48%	233.390,91 15,64%	9.699,37 0,65%
% TOTAL DOS SERVIÇOS		100,00%						