

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA				<b>Nº OPERAÇÃO</b> 865967			<b>Nº SICONV</b> 030907/2018				<b>RECURSO</b> OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA CEHAB				MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DE PADUA/RIO DE JANEIRO			DE JANEIRO	<b>REPASSE</b> 296.666,67	CONTRAPARTIDA 0,00	<b>INVESTIMENTO</b> 296.666,67	Nº RRE 1
Situação do TC/CR: Atrasada			Percentual previsto em: out-21 100,00%			Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$) -672.279,08			
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (I Acumulado Período Anterior	R\$) No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	Reforma Praça Santa Cruz	0	0		005/2020		245.513,10	-	-	-	0,00%
2.	Reforma Praça Marangatu	0	0		004/2020		205.500,00	-	-	-	0,00%
3.	REFORMA DA PRAÇA CEHAB	0	0		LOTE 1	1	517.932,65	-	6.265,54	6.265,54	1,21%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%) Repasse Contrapartida Outros		(100,00%) 296.666,67 672.279,08	( 0,00% ) - - -	( 0,65% ) 1.918,35 4.347,19	( 0,65% ) 1.918,35 4.347,19	0,65%
					Investiment	0	968.945,75	•	6.265,54	6.265,54	
Observ	ações:									Acumulauc	Anterior: 0,00%
OANITO	ANTONIO DE DADITA/DIO DE TANEIDO						mulata falsa 00 da	tl			
SANTO ANTONIO DE PADUA/RIO DE JANEIRO  Local						quinta-feira, 28 de outubro de 2021  Data					
Representante Tomador  Nome: PAULO ROBERTO PINHEIRO  Cargo: PREFEITO MUNICIPAL							Responsável Técni Nome: Profissão: CREA/CAU: ART/RRT:	Profissão: 0 CREA/CAU: 0			-
Respons Nome: Cargo:	sável Social		_				Responsável Finan Nome: Cargo:	ceiro			-

1/1 PMv3.0.4